



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной
службы**

**по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре**

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628002
телефон/ факс +7-3467-388081
e-mail: to86@fas.gov.ru сайт: <http://hmao.fas.gov.ru>

12.01.2018 № 03/КА- 102

Заказчик

Администрация городского поселения
Излучинск
628634 ХМАО – Югра, Нижневартовский
район, пгт. Излучинск, ул. Энергетиков, 6,
тел./факс 8(3466)28-13-77
e-mail: admizl@rambler.ru

Подрядчик

ООО «Эко-Сервис»
628609, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, а/я
1662
тел.: 89229999914;
e-mail: rak120990@mail.ru

**РЕШЕНИЕ
РНП-86-188**

Резолютивная часть объявлена 09.01.2018
Изготовлено в полном объеме 12.01.2018

г. Ханты-Мансийск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - Управление) по контролю в сфере закупок в составе:

Председатель комиссии:

- А.Г. Миронов – Заместитель руководителя Управления;

Члены комиссии:

- А.Д. Капаклы – Старший государственный инспектор отдела Управления;

- М.Е. Базанов – Ведущий специалист-эксперт отдела Управления;

От Подрядчика – Аминова Т.В. по доверенности №1 от 28.09.2017, Алиев Н.Г по доверенности от 28.12.2017;

От Заказчика – отсутствовали, уведомлены надлежащим образом,

рассмотрев информацию и документы, поступившие от Администрации городского поселения Излучинск (вх. №2066-о от 19.12.2017) в отношении ООО «Эко-Сервис» (628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 23; ИНН 8609223368, ОГРН 1068609003946, учредители Ракитин Дмитрий Юрьевич, ИНН 860905295287; Ракитин Юрий Геннадьевич, ИНН 860900007023), для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков,

установила:

В Управление 19.12.2017 поступило обращение от Администрации городского поселения Излучинск (вх. №2066-о от 19.12.2017) в отношении ООО «Эко-Сервис» (628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 23; ИНН 8609223368, ОГРН 1068609003946, учредители Ракитин Дмитрий Юрьевич, ИНН 860905295287; Ракитин Юрий Геннадьевич, ИНН 860900007023), для включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

Предоставленная информация соответствует требованиям, установленным в Порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062) (далее - Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков) и статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

**КОПИЯ
ВЕРНА**

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Предмет контракта: Поставка детских игровых комплексов.

Извещение: № 0187300010317001214.

Протокол проведения электронного аукциона от 07.08.2017 №0187300010317001214-2

Протокол подведения итогов электронного аукциона от 08.08.2017 №0187300010317001214-3.

Контракт заключен: 21.08.2017.

Цена контракта: 277 500,00 рублей.

Срок исполнения контракта: 60 дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок действия контракта: до 31.10.2017.

Номер реестровой записи контракта: 38620016710 17 000038.

Учредители: Ракитин Дмитрий Юрьевич, ИНН 860905295287; Ракитин Юрий Геннадьевич, ИНН 860900007023.

В ходе проведения внеплановой камеральной проверки Комиссией Управления установлено следующее.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона 08.08.2017 №0187300010317001214-3 победителем закупки признано ООО «Эко-Сервис» (далее – Общество / Подрядчик).

21.08.2017 между Заказчиком и ООО «Эко-Сервис» был заключен муниципальный контракт № 0187300010317001214-0231374-01 на поставку детских игровых комплексов (далее – Контракт).

Согласно пункту 3.1. Контракта срок поставки и установки товара: 60 дней с момента подписания муниципального контракта.

30.10.2017 Заказчиком была сформирована претензия №4004, согласно которой Обществом нарушены сроки предусмотренные пунктом 3.1. Контракта.

В ответ на вышеуказанную претензию, Общество направило в адрес Заказчика письмо №2 от 31.10.2017, согласно которому работы по Контракту выполнены на 70 %, некоторые из комплектующих не доставлены от поставщиков, в связи с отсутствием финансирования вызванное несвоевременным перечислением денежных средств заказчиком за выполненные работы по другому контракту. Учитывая, данные обстоятельства, Общество просит предоставить отсрочку поставки и установки оборудования до 20.11.2017 либо расторгнуть контракт по соглашению сторон.

В письме №26 от 05.12.2017 Общество повторно проинформировало Заказчика об обстоятельствах указанных в письме №2 от 31.10.2017 и просьбой предоставить отсрочку поставки и установки оборудования до 27.11.2017.

Также Общество направило в адрес Заказчика гарантийное письмо №27 от 05.12.2017, согласно которого Общество гарантирует поставку и установку оборудования до 27.12.2017.

30.11.2017 Заказчиком было принято решение №4515 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В ответ на решение №4515 от 30.11.2017, Общество направило письмо №32 от 14.12.2017, согласно которому работы по Контракту выполнены на 70 %, некоторые из комплектующих не доставлены от поставщиков, в связи с отсутствием финансирования вызванное несвоевременным перечислением денежных средств заказчиком за выполненные работы по другому контракту. Учитывая, данные обстоятельства, Общество просит предоставить отсрочку поставки и установки оборудования до 15.01.2018.

В соответствии с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с

КОПИЯ
ВЕРНА

уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Из Письма ФАС России от 28.03.2014 №ИА/11604/14 следует, что с учетом части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе Комиссии Управления территориального органа ФАС России необходимо проверить осуществление заказчиком следующих действий:

- размещение в установленные сроки решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе;
- направление решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте;
- направление решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю) телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).


Неисполнение вышеперечисленных действий свидетельствует об отсутствии надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта и сведения о соответствующем поставщике (подрядчике, исполнителе) не подлежат включению в реестр в связи с нарушением заказчиком порядка расторжения контракта, предусмотренного частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Материалами дела установлено, что решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта было опубликовано на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 01.12.2017, что подтверждается скриншотом, а также 01.12.2017 направлено в адрес Общества посредством заказного письма (квитанция об отправке), 30.11.2017 посредством электронной почты (Отчет об отправке), а также вручено представителю Общества 06.12.2017.

Частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Таким образом, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 17.12.2017.

Частью 3 статьи 425 Гражданского кодекса РФ установлено, что законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение



обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.

В соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В силу части 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Из смысла данных норм следует, что отказ заказчика от исполнения контракта (договора) возможен в любое время как до начала исполнения услуги (работы), так и в любое время в процессе оказания услуги (выполнения работы), но не после того, как услуга (работа) исполнена или срок действия контракта (договора) истек (Определение ВАС РФ от 19.03.2007 N 2257/07 по делу N А53-4372/2006-С1-52).

Учитывая, что сроки действия заключенного Контракта (прекращения обязательств сторон по контракту) истекли 30.10.2017, принятие Заказчиком 30.11.2017 решения об одностороннем отказе от исполнения вышеуказанного Контракта заключенного с ООО «Эко-Сервис» и вступившего в силу 17.12.2017, не соответствует нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Таким образом, в связи с истечением срока действия Контракта, основания для включения ООО «Эко - Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, отсутствуют.

Вывод Комиссии:

В связи с тем, что расторжение Контракта было осуществлено 17.12.2017 (фактически прекратившего свое действие 30.10.2017), то есть по истечении срока действия такого Контракта, что не соответствует нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе, основания для включения ООО «Эко - Сервис» в реестр недобросовестных поставщиков отсутствуют.

На основании вышеизложенного Комиссия, руководствуясь пунктом 12 Порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков, частями 2 и 7 статьи 104 Закона о контрактной системе,

решила:

Сведения, направленные от Администрации городского поселения Излучинск (вх. №2066-о от 19.12.2017) в отношении ООО «Эко-Сервис» (628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 6, кв. 23; ИНН 8609223368, ОГРН 1068609003946, учредители Ракитин Дмитрий Юрьевич, ИНН 860905295287; Ракитин Юрий Геннадьевич, ИНН 860900007023), не включать в Реестр недобросовестных поставщиков.

Председатель Комиссии

А.Г. Миронов

Члены Комиссии:

А.Д. Капаклы

М.Е. Базанов

Примечание: Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

